

1. Odpoveď ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Á. Érseka na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky B. Kollára podanú 2. októbra 2018 vo veci otázok súvisiacich s výstavbou diaľnice D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto – Oščadnica

ARPÁD ÉRSEK
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 05-11-2018		
Číslo spisu: PREDS - 570/2018		
Listy: 2/-	Prílohy: 1/1	
RZ	ZH	LU

Bratislava 22. októbra 2018
Číslo: 26986/2018/SCDPK/75982-M
Stupeň dôvernosti: VJ

Vážený pán poslanec,

na požiadanie predsedu Národnej rady SR (list č. PREDS-503/2018 zo dňa 2. októbra 2018) zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu podanú dňa 2. októbra 2018 vo veci otázok súvisiacich s výstavbou diaľnice D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto – Oščadnica.

K jednotlivým otázkam uvedeným v interpelácii Vám zasielam nasledovné informácie:

Otázka č. 1:

Vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní dokumentácie na územné rozhodnutie, dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, dodatku stavebného zámeru, dokumentácie na ponuku, výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre stavbu Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto je plánované v termíne IV. štvrtrok 2018.

Mierny posun oproti pôvodne plánovanému termínu vyhlásenia verejného obstarávania v III. štvrtroku 2018 nastáva z dôvodu prechodu systému verejného obstarávania na elektronickú formu od 19. 10. 2018 (softvér na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE) v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo si vyžiadalo úpravu súťažných podkladov.

Verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a po vypracovaní dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, dodatok stavebného zámeru, dokumentácie na ponuku, výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre stavbu Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod ozn. 2018/S 177 - 401386 dňa 14.9.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 184/2018 pod ozn. 12900 – MSS dňa 17.9.2018 – <https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/387892>.


Otázka č. 2:

Rozsah projektových dokumentácií pre obidva úseky diaľnice D3 je podrobne definovaný v odpovedi na otázku č. 1.

Otázka č. 3:

Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby úsekov diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a stavby D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač ku dňu 10. 10. 2018 Vám zasielam v prílohe tohto listu.

S pozdravom



Príloha:

Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby úsekov diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a stavby D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač ku dňu 10. 10. 2018 – tabuľka

Vážený pán
Boris Kollár
predseda Výboru NR SR pre verejnú správu
Národná rada Slovenskej republiky
Bratislava

Na vedomie:

Vážený pán
Andrej Danko
predseda Národnej rady SR
Národná rada Slovenskej republiky
Bratislava

por.č.	Ťah	Stavba	Dĺžka úseku v km	EIA ukončenie	DÚR	ÚR	DSP	MPV	SP	DP	VO na zhotoviteľa stavby		Predpokladaný T výstavby		Dostiahnutý stupeň prípravy	Aktuálne prebiehajúca fáza prípravy	
				(právooplatné ZS EIA)	(prebratie DÚR)	(právooplatné ÚR)	(prebratie DSP)	(prebratie MPV k SP)	(právooplatné SP)	(prebratie DP)	(začiatok VO)	(podpis zmluvy)	začiatok	ukončenie			
1	D3	Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto	11,20	2Q 2018	4Q 2019	2Q 2020	2Q 2021	3Q 2021	4Q2021	2Q 2021		2Q 2021	1Q 2022	1Q 2022	1Q 2025	vydaný Rozsah hodnotenia EIA, Správa EIA, právooplatné ZS EIA	Prebieha proces schvaľovania podkladov na vyhlásenie VO na zhotoviteľa dokumentácie
2	D3	Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto, prívádzací	1,40	4Q 2000	4Q 2009	4Q 2010	2Q 2019	4Q 2019	1Q 2020	2Q 2019		2Q 2019	1Q 2020	1Q 2020	1Q 2023	právooplatné UR	Dňa 8.3.2018 bola vyhlásená súťaž na spracovateľa aktualizácie DSP (DRS), 8a, dSZ, DP, AD, KD - ponuky boli vyhodnotené, oznámenie o výsledku bolo zverejnené v 07/2018. Aktuálne zhotoviteľ predkladá doklady v rámci súťaží.
3	D3	Kysucké Nové Mesto - Ošadnica	10,79	4Q 2000	3Q 2006	2Q 2008	4Q 2019	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2019		1Q 2020	3Q 2020	3Q 2020	3Q 2023	právooplatné UR, dodaná ŠRe, dodané DSP r. 2010 a DP r. 2011 MPV pozastavené z dôvodu preskúmania trasy v ŠRe	Na základe pokynu od MDV SR (list č. 04103/2018/SCDPK/14933 z 21.2.2018, došlo k zmene rozhodnutia MDV SR - príprava má pokračovať bez záberu cesty I/11. 17.9.2018 vyhlásené VO na spracovateľa DSP v podrob. DRS, 8a, dSZ, DP, AD, KD

Výsklavy:

VO Verejná obstarávanie
EIA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
ZS EIA Záverečné stanovisko EIA
TŠ Technická štúdia
ŠRe Štúdia realizovateľnosti
GP geometrický plán
DUR Dokumentácia pre územné rozhodnutie
ÚR Územné rozhodnutie
dSZ Dokumentácia stavebného zámery
dPS Doplnok k Dokumentácii stavebného zámery
DSP Dokumentácia na stavebné povolenie
SP Stavebné povolenie
DRS Dokumentácia na realizovanie stavby
DP Dokumentácia na poruku
8a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a
KD Koordinátor dokumentácie
AD Autorský dozor
HMG Harmonogram príprav