

3. Odpoveď ministerky kultúry Slovenskej republiky Martiny Šimkovičovej na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Farkašovského podanú 20. novembra 2024 vo veci dokončenia rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka



Bratislava 16. december 2024

Číslo listu: MK-6588/2024-110/19751

KANCELÁRIA NR SR PODATEĽŇA	
Došlo: 19 -12- 2024	
Číslo záznamu: 27165	Číslo spisu: MK-0102-2402/2024-27
Listy: 5/- Prilohy:	Vybavuje:

Vážený pán poslanec,

v zmysle § 130 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Vám predkladám odpoveď na Vami položenú interpeláciu vo veci rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka.

Vážený pán poslanec, nižšie uvádzam odpoveď na Vami položenú otázku:

- Zaujíma ma aktuálny stav rekonštrukčných prác, celkový objem financií na rekonštrukciu a termín znovuoťvorenia hradu Krásna Hôrka, ktorý patrí k najväčším historickým klenotom Slovenska.***

„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ („PROJEKT“) je komplexom reštaurátorských a rôznych stavebných prác týkajúcich sa obnovy samotného hradného komplexu, ako aj revitalizácie územia pod hradom, zrealizovaním dôstojného nástupného areálu, vrátane realizácie novostavby budovy Infocentra, osadenej do hradného kopca, ako potrebnej súčasti hradu.

Súčasťou nastaveného PROJEKTU je súvisiaca dodávka a vybavenie expozícií, vybavenie interiérov a technické vybavenie priestorov – ako samostatné zákazky.

Aktuálne rozostavaná stavba (I. a II. etapa PROJEKTU)

Zmluva o dielo pod č. SNM-BET-ZOD-2022/1914 na uskutočnenie stavby „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“, medzi SNM a zhotoviteľom - spoločnosťou MBM Group a.s. Bratislava bola podpísaná dňa 28.07.2022, týmto dňom bola aj zverejnená a účinnosť nadobudla dňa 29.07.2022.

Dňa 04.08.2022 sa uskutočnilo protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska pre realizáciu uvedenej zákazky. Zákazka na realizáciu stavby je v rozsahu komplexnej obnovy častí Dolného a Stredného hradu, čo zahŕňa realizáciu rozsiahlych stavebných úprav jestvujúcej stavby. Okrem určitých dispozičných zmien na Dolnom hrade medzi najdôležitejšie práce na obnove tejto pamiatky patria reštaurátorské práce, ako aj umelecko-remeselná obnova konštrukčných prvkov.

Ďalšími nosnými prácami je realizácia technického vybavenia týchto častí hradu, ako je vybavenie vodovodu, kanalizácie, elektroinštalácie, požiarnej signalizácie, merania a regulácie, vykurovania, resp. temperovania priestorov a mnohé iné špecializované práce.

Okrem komplexnej obnovy častí Dolného a Stredného hradu je súčasťou stavby aj revitalizácia územia pod hradom, v rozsahu výstavby 13 stavebných objektov a 6 prevádzkových súborov, týkajúcich sa potrebnej infraštruktúry podhradia a sietí technického vybavenia územia, realizácie parkovísk a spevnených plôch, budovy Infocentra, nových stánkov s občerstvením, verejných toaliet, detského ihriska, objektu odpadového hospodárstva, technologických zariadení, protipožiarnych systémov a príjazdovej požiarnej komunikácie, teda stavieb, ktoré budú s hradom nevyhnutne funkčne prepojené.

Aktuálny stav prác:

Na Dolnom hrade sú zrealizované nové stropné konštrukcie, realizujú sa nové podlahy, vnútorné aj vonkajšie rozvody vody a kanalizácie, montujú sa káblové rozvody silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdu (meranie a regulácia, kamerový systém, signalizácie a pod.

Vykonávajú sa reštaurátorské práce na Strednom aj Dolnom hrade, najmä obnova omietok, ako aj iných povrchových úprav stien a stropov a tiež obnova kamenných portálov, schodísk a iných článkov z kameňa a tiež drevených prvkov.

Priestory 2. NP Stredného hradu sú pred finalizáciou koncových prvkov (lustre, svietidlá, kamery a pod.)

Realizujú sa práce na obnove historickej dažďovej kanalizácie, odvádzajúcej dažďovú vodu zo 4. nádvorja za hradnou kaplnkou, s vedením mimo hradný komplex.

V kaplnke hradu sa realizuje náročná sanácia vlhkej severnej steny, ako aj reštaurovanie rozmerného epitafu ukotveného na tejto stene, taktiež podlahy z liateho terazza v kaplnke ako aj v krypte pri kaplnke.

Mnohé historické prvky ako kamenné články, sochy, dverné krídla, mreže, zábradlia a iné prvky boli odvezené z hradu do reštaurátorských dielní a dielní na umeleckoremeselnú obnovu. Mnohé z týchto prvkov sú už na hrade alebo v depozitároch SNM-Múzea Betliar. Keď to bude stavebne možné, tieto prvky sa odvezú na hrad a osadia na svoje pozície.

V stolárskych dielnach sa vyrábali a ešte vyrábajú nové výplne otvorových konštrukcií (okná, dvere, vráta), ako kópie historických prvkov. Väčšina je už osadená (okná na Dolnom aj Stredom hrade), dvere, vráta a brány sa vyrábajú a tiež postupne osádzajú.

V podhradí sa finalizujú práce na obidvoch parkoviskách a asfaltovej komunikácii do podhradia, rozšírenia križovatky na ceste III. triedy (KSK), zrealizovaná je asfaltová vrstva, kladú sa obrubníky, realizuje sa dopravné značenie, osvetlenie. Tiež sa realizuje komunikácia na severnej strane hradného kopca (tzv. „Požiarna cesta“). Budova Infocentra v podhradí, Drevostavby malých stánkov ako aj Veľký stánok občerstvenia s verejnými toaletami v suteréne – sú v štádiu dokončovania povrchových úprav stien, podláh, stropov a dokončovania technického vybavenia týchto stavieb. Okrem nadzemných stavieb (budov) sa v podhradí mení a revitalizuje aj rozsiahle územie v podhradí, v rozlohe asi 6 ha, kde sa realizujú mnohé novostavby potrebné pre vybavenie a zabezpečenie hradu. Mnohé stavby technického vybavenia územia bežným okom väčšinou nespozorovateľné sú zrealizované alebo sa budú onedlho ukončovať – ako rozvody VN elektrického vedenia s podzemnou trafostanicou, elektro rozvody podhradia, potrubné rozvody pitnej aj požiarnej vody, splaškovej aj dažďovej kanalizácie, vrátane všetkých šácht, dve tlakové stanice vody, požiarne nádrže s objemom 160 m³, odlučovače ropných látok na parkoviskách, vsakovacia jama na dažďovú vodu, 100 m hlbinné vrty pre tepelné čerpadlo v budove Infocentra.

„Celkový objem financií na rekonštrukciu“

ZDROJE FINANCOVANIA

Poistné plnenie (Poistovňa GENERALI)

príjem v dvoch častiach:

14.04.2012 2 000 000,00 EUR

22.07.2014 5 007 591,58 EUR

Čerpanie k 27.11.2024: 6 598 330,88 EUR

Zostatok k 27.11.2024: 409 260,70 EUR (v súčasnosti sa používa primárne na reštaurovanie zbierkových predmetov)

Verejná zbierka 180 523,39 EUR (2012-2014) - vyúčtované pre MV SR, zostatok €

Dotácia zo Štátneho rozpočtu („ŠR“):

Uznesením vlády Slovenskej republiky pod č. 348 zo dňa 03.07.2019 bolo schválené finančné zabezpečenie „Komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka“, zo štátneho rozpočtu („ŠR“) v celkovej výške 34 942 259,02 EUR.

Dotácia 1. časť - 10/2020: 190 000 EUR

Dotácia 2. časť – rok 2021: 5 130 000 EUR

Dotácia 3. časť – rok 2022: 15 582 840 EUR

Dotácia 4. časť – rok 2023: 7 895 000 EUR

Dotácia 5. časť – rok 2024: 2 560 000 EUR

Prijaté dotácie zo ŠR spolu (k 27.11.2024): 31 357 840 EUR

Z toho čerpanie k 27.11.2024: 15 231 777,58 EUR

Financovanie obnovy hradu Krásna Hôrka 2012-2024				
Finančné prostriedky	Rok prijatia	Suma	Čerpanie k 27.11.2024	Zostatok k 27.11.2024
Zdroj:				
Poistné plnenie	2012-2014	7 007 591,58	6 598 330,88	409 260,70
Verejná zbierka	2012-2014	180 523,39	180 523,39	0,00
Dotácia zo ŠR na KV	2020	190 000,00	190 000,00	0,00
Dotácia zo ŠR na KV	2021	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00
Dotácia zo ŠR na KV	2022	15 582 840,00	9 911 777,58	5 671 062,42
Dotácia zo ŠR na KV	2023	7 895 000,00	0,00	7 895 000,00
Dotácia zo ŠR na KV	2024	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
Spolu:		38 545 954,97	22 010 631,85	16 535 323,12

„Termín znovuoťvorenia hradu Krásna Hôrka“.

Termín znovuoťvorenia hradu Krásna Hôrka, nie je možné zodpovedať, a to vzhľadom ku skutočnostiam známym k 25.11.2024, že okrem rozostavanej I. a II. etapy obnovy hradu, ku znovuoťvoreniu hradu Krásna Hôrka je potrebné splniť/zrealizovať aj iné časti, ako je dodávka expozícií, vybavenia interiérov a technické vybavenie, ako aj obstaráť a zrealizovať obnovu Horného hradu (III. etapa). Pred spustením prevádzky múzea na hrade bude potrebné okrem iného aj zabezpečiť/ zazmluvniť služby na prevádzkovanie technickej infraštruktúry podhradia (líniové stavby a prevádzkové súbory). Taktiež je potrebné uviesť, že je potrebné realizovať aj sanáciu striech na hrade Krásna Hôrka, kde v súčasnosti prebiehajú, resp. začínajú práce na projekte sanácie striech. Okrem vyššie uvedeného najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim znovuoťvorenie hradu je, že užívacie povolenie (kolaudačné rozhodnutie) stavby/stavieb vydá stavebný úrad až potom, keď bude stavba bezpečná a bude spĺňať všetky požiadavky na stavby podľa stavebného zákona a všetky dotknuté správne orgány k tomu vydajú kladné stanoviská.

S pozdravom



Vážený pán
Karol Farkašovský
poslanec
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Na vedomie:

Vážený pán
Peter Žiga
podpredseda Národnej rady SR
poverený výkonom právomocí predsedu
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1